

平成26年度 上下水道部
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|--|---------------|--|---|--|-----------------------------|--|
| A 組織の方針(使命) | B 重点目標項目 | C 設定理由・考え方 | D 活動(手段) | E 目標の達成評価 | F 目標の達成度 | G 今後の取り組み |
| 組織の基本方針又は使命 | 今年度取り組む事項 | どのようなニーズに基づくのか どのような成果を目指すのか | 重点目標項目を実現するため行う活動や手段 | 目標の達成状況や成果の評価(できるだけ定量的に記入) | ※目標の達成度の区分(「B重点目標項目」単位での評価) | 目標が未達成であれば、今後の具体的な取り組み |
| 上水道事業 市民の衛生的かつ快適な暮らしを支えるため、安心して飲める水を将来にわたって途切れなく送りつづける。 | 1.水道施設の耐震化 | ・大規模地震災害時でも水道水を送りつづけられる地震に強い水道を構築する。 | ・新浄水場と宮ノ口受水場の耐震補強工事 ・普賢寺浄水場と大住低区配水池の耐震補強工事実施設計 | ・平成26年度は、入札不調が3回に及んだため、工事見送り ・大住高区配水池詳細耐震診断他業務委託(大住高区配水池及び普賢寺浄水場：詳細耐震診断、大住低区配水池：詳細耐震診断、実施設計) 工期 平成26年7月15日～平成27年5月29日 現在施工中 | B | ・平成27年度予算成立後、直ちに再起工を行う。 ・今後も京田辺市水道ビジョンのスケジュールに従って施設の耐震化を進める。 |
| | 2.老朽設備や老朽管の更新 | ・水道管の漏水、破損事故を防止し、安定給水を目指す。 | ・松井ヶ丘地区配水管改良工事(第2工区)管延長 約400m ・三山木見尊田地区他配水管改良工事管延長 約100m | ・松井ヶ丘地区配水管改良工事を発注し老朽管の更新に取り組んでいる。 ・三山木見尊田地区他配水管改良工事を完成させた。石綿セメント管の残存率を0%にすることを達成した。 | B | ・松井ヶ丘地区の改良工事は大阪ガスの移設工事が伴うこととなり繰越工事となった。大阪ガスとの工程調整を図りながら早期に完成させるよう取組む。 |
| | 3.収納率の向上 | ・水道料金負担の公平性確保のため、効率的な手法による収納率向上を図り、市民により良いサービスを提供する。 | ・現在、①督促、②催告、③滞納整理、④停水予告、⑤停水の順序で実施している滞納整理について、高額未納者の減少に伴い、今後③の過程を除いた停水パターンが実行可能となるよう検討する。 | ・電話・手紙・訪問等の通常督促業務による滞納整理を実施 ・延べ38名の納付誓約書受領 ・滞納期数467期減 ・滞納金額約574万円減 ・料金未納率1.8% | B | ・分納誓約等に基づき長期滞納者の未納額の減少を進めながら、早期未納者(督促状発行者)に電話及び手紙並びに訪問等での支払督促を行い、新たな未納を増やさないよう解消に努めるとともに、迅速かつ適正な停水実行のため5段階システムの行程の見直しを今後も検討していく。 |

※【目標の達成度の区分:A. 達成できた、B. 概ね達成できた、C. 達成できなかった】

平成26年度 上下水道部
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|---|----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------|
| A 組織の方針(使命) | B 重点目標項目 | C 設定理由・考え方 | D 活動(手段) | E 目標の達成評価 | F 目標の達成度 | G 今後の取り組み |
| 組織の基本方針又は使命 | 今年度取り組む事項 | どのようなニーズに基づくのか どのような成果を目指すのか | 重点目標項目を実現するため行う活動や手段 | 目標の達成状況や成果の評価(できるだけ定量的に記入) | ※目標の達成度の区分(「B重点目標項目」単位での評価) | 目標が未達成であれば、今後の具体的な取り組み |
| 下水道事業 河川が環境が保全され、衛生的な市民生活が保たれたまちづくりを進めるため、健全な下水道経営や農業集落排水施設運営に努める。 | 1.下水道未整備区域の管路施設の整備促進 | ・処理人口普及率の向上 ・平成31年度未整備地域完了予定 | ・水取地区污水管布設工事 1件 管延長576m ・実施設計委託 1件 | ・污水管布設工事 1件 完了 ・実施設計委託 1件 発注済 繰越 | B | |
| | 2.長寿命化計画に基づく事業実施 | ・長寿命化事業の事業採択取得 | ・長寿命化事業申請 | ・申請書を提出し、国交省、近畿地方整備局及び京都府と計画の協議を完了した。 | A | |

※【目標の達成度の区分:A. 達成できた、B. 概ね達成できた、C. 達成できなかった】