

8 款 土木費 1 項 土木管理費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
電子入札の推進事業 【建設部建設政策推進室】		その他 177 一般財源 1,088	○電子入札の完全実施 ・電子入札システムにより、全ての入札案件において電子入札を実施した。 電子入札件数：75 件	■電子入札実施率 目標：100% 実績：100%
1 目 土木総務費				
予算額	1,266			
決算額	1,265			
まちづくり交付金事業 【建設部計画交通課】		一般財源 1,404	○フォローアップ調査の実施 ・平成 24 年度に行った事後評価のフォローアップ等の調査を実施し、いずれの指標も目標値を達成する結果を得た。	■駅勢圏人口 目標：2,620 人 実績：3,128 人 ■地区内の店舗数 目標：59 店 実績：93 店 ■住民満足度 目標：63.0% 実績：83.8%
1 目 土木総務費				
予算額	1,554			
決算額	1,404			

8 款 土木費 2 項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
道路照明灯 LED 化事業 【安心まちづくり室】	一般財源 17,103	○市内全域の道路照明灯約 1,000 基の点検業務及び LED 道路照明灯に交換を行った。	■消費電力削減率 目標：70% 実績：70%
2 目 道路維持費			
予算額	18,100		
決算額	17,103		
道路維持管理事業 【建設部施設管理課】	国庫支出金 5,288 地方債 3,800 一般財源 129,517	○道路維持補修 ・市内道路区画線設置工事 L=2,528m ・市内道路除草作業 3 件 除草面積 A=62,664 m <sup>2</sup> ・街路樹剪定等管理委託 ・JR 京田辺駅自由通路エレベーター等保守点検業務委託 ・新田辺駅前ほか清掃及び除草業務委託 ・根上がり補修工事 N=5 箇所 ○道路改良 ・道路舗装修繕工事 新田辺駅前線 工事面積 A=844 m <sup>2</sup> ・通学路カラー塗装 L=1,712m ○交通安全対策 ・カーブミラー新設 12 基	■修繕要望処理率 目標：70.0% 実績：65.6% ■道路街路樹等維持管理路線・箇所数 目標：20 路線・箇所 実績：20 路線・箇所
2 目 道路維持費			
予算額	151,820	(翌年度繰越) (12,000)	
決算額	138,605	(前年度繰越) (1,310)	
新名神高速道路建設促進等事業 【建設部建設政策推進室】	国庫支出金 6,779 地方債 5,000 一般財源 7,188	○整備促進 ・前年度に引き続き、地元区と協議を進めた。 ・NEXCO に委託し、側道の整備工事を推進した。 ・NEXCO 助成金を活用した側道の交通安全施設等の環境整備に着手した。(平成 29 年度へ繰越)	■地元設計協議の実施 目標：実施 実績：実施
3 目 道路新設改良費			
予算額	63,532	(翌年度繰越) (34,000)	
決算額	18,967	(前年度繰越) (17,898)	

8 款 土木費 2 項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
集落内道路整備事業 【建設部都市整備課】		国庫支出金	2,640	○集落内道路の整備 ・市道の整備及び改良を行うことにより、市民の生活環境の改善を図った。 町田宮ノ前線 測量設計業務 一式 野神墓地線 橋梁工事 N=1 橋 (平成 29 年度へ繰越) 奥池跨線橋 耐震補強工事 一式 (平成 29 年度へ繰越)	■町田宮ノ前線測量設計業務 目標：1 式 実績：1 式
		地方債	28,900		
		一般財源	38,714		
3 目 道路新設改良費					
予算額	144,185	(翌年度繰越)	(65,033)		
決算額	70,254	(前年度繰越)	(21,658)		
準幹線道路整備事業 【建設部都市整備課】		国庫支出金	16,500	○準幹線道路の整備 鳥羽田浅池線 用地買収 A=1,962 m <sup>2</sup> 山手東上西野線 測量設計業務 一式	■鳥羽田浅池線用地買収 目標：1,962 m <sup>2</sup> 実績：1,962 m <sup>2</sup> ■山手東上西野線測量設計業務 目標：1 式 実績：1 式
		地方債	12,100		
		一般財源	10,880		
3 目 道路新設改良費					
予算額	49,000	(翌年度繰越)	(7,000)		
決算額	39,480	(前年度繰越)	(5,849)		
交通安全施設整備事業 【建設部都市整備課】		国庫支出金	29,700	○交通安全施設の整備 ・市道の整備及び改良を行うことにより、市民の生活環境の改善を図った。 松井山手駅東 スロープ設置工 L=20m 草内薪線 用地買収 A=76 m <sup>2</sup> 、工作物等移転補償 一式	■松井山手駅東スロープ設置 目標：20m 実績：20m ■草内薪線用地買収 目標：76 m <sup>2</sup> 実績：76 m <sup>2</sup>
		地方債	21,800		
		一般財源	14,822		
3 目 道路新設改良費					
予算額	103,300	(翌年度繰越)	(32,000)		
決算額	66,322				

8 款 土木費 2 項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名	決算額の財源内訳	事業実績	事業の成果
打田高船線道路整備事業 【建設部都市整備課】  3 目 道路新設改良費 予算額 11,841 決算額 11,814	国庫支出金 10,000 一般財源 1,814	○打田高船線 道路舗装 A=1,650 m <sup>2</sup> 区画線工 L=650m	■道路舗装 目標：1,650 m <sup>2</sup> 実績：1,650 m <sup>2</sup> ■区画線工 目標：650m 実績：650m
新田辺草内線整備事業 【建設部都市整備課】  3 目 道路新設改良費 予算額 10,000 決算額 5,358	一般財源 5,358  (前年度繰越) (5,358)	○新田辺草内線の整備 測量設計業務 一式	■測量設計業務 目標：1 式 実績：1 式
南田辺三山木駅前線道路改良事業 【建設部都市整備課】  3 目 道路新設改良費 予算額 74,500 決算額 73,850	国庫支出金 17,298 地方債 13,300 一般財源 43,252  (前年度繰越) (23,769)	○南田辺三山木駅前線の整備 ・平成 28 年度分工事を完成し供用開始することで、交通アクセスの利便性向上を図った。 歩道整備延長 L=160m	■南田辺三山木駅前線歩道整備延長 目標：160m 実績：160m

8 款 土木費 2 項 道路橋梁費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
橋梁長寿命化修繕事業 【建設部施設管理課】		国庫支出金	36,833	○橋梁の点検・工事 ・京田辺市管理橋梁定期点検業務委託 ・片町線松井山手・長尾間山手南跨線橋橋梁点検委託業務 ・奥池跨線橋橋梁修繕工事（一部翌年度繰越）	■補修設計橋梁数 目標：62 橋 実績：62 橋 ■補修工事橋梁数 目標：1 橋 実績：1 橋
		地方債	14,900		
		一般財源	27,242		
4 目 橋梁維持費					
予算額	144,912	(翌年度繰越)	(61,320)		
決算額	78,975	(前年度繰越)	(5,183)		

8 款 土木費 3 項 河川費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
河川・排水路維持管理事業 【建設部施設管理課】		府支出金 533		○河川維持補修 ・市内河川浚渫除草作業 5 件 除草面積 A=45,943 m <sup>2</sup> 浚渫 V=80 m <sup>3</sup> ・市内排水路等補修 7 件 ・東水門、東第二水門管理委託 ・西浜排水樋門管理委託	<b>■市管理河川数</b> 目標：32 河川 実績：32 河川 <b>■市管理河川延長</b> 目標：28.7km 実績：28.7km <b>■管理河川実績率</b> 目標：100% 実績：100%
1 目 河川維持費		一般財源 16,565			
予算額	17,727				
決算額	17,098				
河川改修事業 【建設部都市整備課】		地方債 27,500		○市内河川改修 遠藤川 用地買収 A=71 m <sup>2</sup> 、改修工事（平成 29 年度～繰越）	<b>■遠藤川事業用地買収</b> 目標：71 m <sup>2</sup> 実績：71 m <sup>2</sup>
2 目 河川改修事業費		一般財源 35,192			
予算額	109,834	(翌年度繰越) (42,140)			
決算額	62,692	(前年度繰越) (31,218)			
排水路整備事業 【建設部都市整備課】		地方債 18,000		○排水路の整備 草内工業地域排水路 工事延長 L=133m、工作物等移転補償 一式	<b>■草内工業地域排水路整備工事延長</b> 目標：133m 実績：133m <b>■草内工業地域排水路事業工作物等移転補償</b> 目標：1 式 実績：1 式
3 目 排水路整備事業費		一般財源 83,959			
予算額	149,226	(翌年度繰越) (44,990)			
決算額	101,959	(前年度繰越) (69,954)			

8 款 土木費 3 項 河川費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
防衛施設周辺整備調整交付金事業  【建設部都市整備課】		国庫支出金	34,164	○排水路の整備 ・排水路の整備及び修繕を行い、市民の生活環境の向上を図った。 草内美泥排水路整備 工事延長 L=66m	■草内美泥排水路整備工事 延長 目標：66m 実績：66m
		一般財源	44,016		
3 目 排水路整備事業費					
予算額	81,473				
決算額	78,180				

8 款 土木費 4 項 都市計画費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
都市計画の推進事務 【建設部計画交通課】		一般財源	4,867	○第26回京田辺市都市計画審議会 ・建築基準法第51条ただし書の適用について、都市計画上支障がないと認める旨の答申を得た。 ○都市計画6件の決定	■都市計画決定・変更件数 目標：6件 実績：6件 ■都市計画審議会開催回数 目標：1回 実績：1回
1 目 都市計画総務費					
予算額	5,244				
決算額	4,867	(前年度繰越)	(2,894)		
立地適正化計画策定事業 【建設部計画交通課】		国庫支出金	570	○現状分析及び都市構造の評価 ・京田辺市全域及び地域単位での社会経済動向の分析 ・京田辺市全域及び地域単位での人口等の将来推計 ・京田辺市の都市構造の係る課題整理 ○集約型都市構造（コンパクトシティ）に向けた基本的な考え方 ・集約型都市構造に向けた基本方針の設定 ・居住誘導区域及び都市機能誘導区域の考え方の整理	■立地適正化計画の検討 目標：検討 実績：検討
		一般財源	5,671		
1 目 都市計画総務費					
予算額	10,000	(翌年度繰越)	(3,758)		
決算額	6,241				
計画的な土地利用の促進事業 【建設部開発指導課】		一般財源	379	○事前協議 ・開発行為等の事前協議申請件数 79件 ・建築確認申請に関する事前協議申請件数 462件	■開発行為等事前協議申請件数 目標：79件 実績：79件 ■建築確認申請に関する事前協議申請件数 目標：462件 実績：462件
1 目 都市計画総務費					
予算額	436				
決算額	379				



8 款 土木費 4 項 都市計画費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
三山木地区特定土地区画整理事業 【建設部都市整備課三山木整備室】		国庫支出金	5,500	○事業計画の変更 ・事業計画の第6回変更を行った。 ○公共施設の引き継ぎ ・地区内の府道や市道等について、各管理者へ引き継ぎを行った。 ○使用収益開始 ・宅地の使用収益開始率 95.9% ○保留地処分 ・1筆(228㎡)を売却することができた。	■事業進捗率 目標：99.6% 実績：99.6% ■宅地の使用収益開始率 目標：96.0% 実績：95.9%
		府支出金	2,250		
		その他	16,134		
		一般財源	408,968		
2 目 区画整理事業費					
予算額	544,662	(翌年度繰越)	(87,000)		
決算額	432,852	(前年度繰越)	(89,708)		
市内公園整備事業 【建設部施設管理課緑のまちづくり室】		一般財源	495	○農総研跡地公園 ・不動産鑑定評価 1件 ・用地測量 1式(H29年度へ繰越) ○田辺公園スケートパーク ・施設改修工事 1式(H29年度へ繰越)	■不動産鑑定による譲渡価格の算定 目標：1式 実績：1式 ■用地測量の実施 目標：1式 実績：1式
5 目 公園整備事業費					
予算額	15,900	(翌年度繰越)	(15,400)		
決算額	495				
公園施設長寿命化対策事業 【建設部施設管理課緑のまちづくり室】		国庫支出金	11,095	○田辺中央体育館及び田辺公園プールの長寿命化改修等工事の設計 ○田辺中央体育館の屋上防水改修工事 ○公園の遊具等更新工事(H29年度へ繰越)	■長寿命化工事の設計 目標：1式 実績：1式 ■田辺中央体育館の屋上防水改修工事 目標：1式 実績：1式
		府支出金	9,000		
		地方債	10,000		
		一般財源	12,211		
5 目 公園整備事業費					
予算額	59,680	(翌年度繰越)	(15,310)		
決算額	42,306				

8 款 土木費 4 項 都市計画費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
都市公園維持管理事業 【建設部施設管理課緑のまちづくり室】		その他 一般財源	1,267 80,732	○都市公園の維持管理 ・市内 171 か所の都市公園等の施設等点検補修、植栽管理、園内清掃等を行った。 ○すてきなまちなみ支援制度の施行 ・田辺東幼稚園による田辺東幼稚園前緑地の管理（花の植替え等） ・薪区和泉会による市道一休寺線の管理（花の植替え等） ・同志社山手園芸サークル「ひまわり」による市道南田辺狛田中央線（同志社山手中央バス停付近）の管理（花の植替え等） ・きょうたなべ環境市民パートナーシップによる田辺公園（展望台散策路付近）の管理（美化活動等） ・シードコンサルタントによる水辺の散策路（手原川沿い）の管理（美化活動等）	■公園里親（アダプト）制度の導入 （すてきなまちなみ支援制度） 目標：5 箇所 実績：5 箇所
5 目 公園整備事業費					
予算額	82,376				
決算額	81,999				
防賀川公園整備事業 【建設部施設管理課緑のまちづくり室】		国庫支出金 地方債 一般財源	6,500 5,800 2,075	○防賀川公園 東側公園整備工事 N=1 箇所	■東側公園整備 目標：1 箇所 実績：1 箇所
6 目 都市公園新設事業費					
予算額	14,500				
決算額	14,375				
府施行幹線道路の整備促進事業 【建設部建設政策推進室】		一般財源	800	○要望活動 ・松井大住線の早期事業化等について、京都府知事等に対し要望活動を行った。 ○地元調整 ・山手幹線南進事業の地元説明等に同席し、地元との調整を図った。 ○整備促進 ・府道生駒井手線自転車歩行者道の整備が完了した。	■要望活動 目標：実施 実績：実施
7 目 街路事業費					
予算額	800				
決算額	800				

8 款 土木費 5 項 住宅費

(予算額及び決算額の単位：千円)

事務事業名		決算額の財源内訳		事業実績	事業の成果
木造住宅耐震化促進事業 【建設部開発指導課】		国庫支出金	3,950	○耐震診断士派遣事業 ・実施戸数 23 戸 ○本格耐震改修費補助事業 ・実施戸数 14 戸 ○簡易耐震改修費補助事業 ・実施戸数 3 戸	■耐震診断士派遣件数 目標：23 戸 実績：23 戸 ■本格耐震改修費補助件数 目標：14 戸 実績：14 戸 ■簡易耐震改修費補助件数 目標：3 戸 実績：3 戸
		府支出金	7,038		
		一般財源	5,062		
1 目 住宅管理費					
予算額	16,050				
決算額	16,050				
市営住宅長寿命化改修等事業 【建設部開発指導課】		国庫支出金	39,981	○市営住宅の長寿命化等 ・南山団地、西羅団地の長寿命化改修等工事を行った。 ・南山団地の浴槽及び給湯設備改修等工事、谷ノ上団地の長寿命化改修等工事の設計を行った。	■長寿命化改修等工事 目標：2 団地 実績：2 団地 ■浴槽及び給湯設備改修等工事の設計 目標：1 団地 実績：1 団地 ■長寿命化改修等工事の設計 目標：1 団地 実績：1 団地
		地方債	106,700		
		一般財源	41		
2 目 住宅建設費					
予算額	356,636	(翌年度繰越)	(205,100)		
決算額	146,722				