

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年06月19日

計画の名称	京田辺市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業計画(バリアフリー)												
計画の期間	令和06年度 ~ 令和06年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	京田辺市												
計画の目標	京田辺市バリアフリー基本構想(田辺地区)に基づき、田辺公園(国道307号以南)の公園内移動円滑化経路の整備を進めることにより、障がいの有無に関わらず、子どもから高齢者までのすべての市民が憩い、遊べるインクルーシブ(包括的)な公園へ再整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	130	A	130	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	京田辺市バリアフリー基本構想(田辺地区)施設別整備目標の達成率を上げる。 都市公園におけるバリアフリー化に取り組んだ項目数/都市公園における取り組むべき整備項目数 バリアフリー化に取り組んだ項目数/取り組むべき整備項目数を 1/6 = 16%(現状) 4/6 = 66%(R6末)に増加	16%	%	66%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R06	R07	R08	R09	R10				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京田辺市	直接	京田辺市	-	-	都市公園安全・安心対策 事業(田辺公園)	公園のバリアフリー化	京田辺市						130	6.1	策定済	
												小計						130		
												合計							130	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 京田辺市建設部において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 インターネット（京田辺市HP）での公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	京田辺市バリアフリー基本構想（田辺地区）施設別整備目標に基づきバリアフリー整備を行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値 / 実績値	京田辺市バリアフリー基本構想（田辺地区）施設別整備目標の達成率
	最終目標値	66%
	最終実績値	66%