

事業概要															
管理番号	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業	総合計画体系	章 2	節		分野	1	施策	2	重点P	○	総コスト	92,869
事業概要	子どもから高齢者、障がいのある人まで全ての市民が交流できる拠点として、また障がいのある人が公園の管理や運営に携わることで、社会的自立を支援する拠点となる農福連携をテーマとした公園の整備								担当課		公園緑地課				
取組実績															
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度					
事業計画	○公園整備工事Ⅰ期 ○用地取得(買戻し) ○運営準備組織の設置 ○維持運営手法の検討			○公園整備工事Ⅰ期 ○用地取得(買戻し) ○管理運営手法の検討			○公園整備工事Ⅰ期 ○用地取得(買戻し) ○管理運営手法の確立 ○運営組織の設置			○公園整備工事Ⅱ期					
事業実績	○業務委託 子育て、福祉、農業など様々な分野の関係者が参画した検討委員会でWSを行い、公園の整備内容についての検討 ○用地取得 過年度学研公社が取得した事業用地の買戻し														
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度							
指標	マーケットサウンディングの実施回数			目標		3									
単位	回数				実績										
指標	雨水貯留槽設置工事に着手			目標	—	—	完成	—							
単位	—				実績	—	—	—							
指標	供用開始面積			目標	—	—	—	1.2							
単位	ha				実績	—	—	—							

取組評価												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
C(評価)	1次評価	達成度	A. 目標を達成している (達成率100%以上)									
	備考											

次年度以降の対応												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
A(行動)	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)									
	備考	引き続き、設計等の業務委託、工事を進める。										

事業概要															
管理番号	32	事務事業名	水辺の散策路環境整備事業	総合計画体系	章 2	節		分野	1	施策	3	重点P	○	総コスト	9,150
事業概要	緑を楽しみ水辺に憩いながら、ウォーキングを通じた健康づくりが広がるように水辺の散策路の環境整備を推進								担当課		公園緑地課				
取組実績															
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度					
事業計画	○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス					
事業実績	○整備工事 路面標示 2ルート 案内看板設置 2箇所設置(町田宮ノ前線、大住駅) 指導標 1箇所設置(普賢寺) ○イベント開催 健康福祉部及びシルバー人材センターと連携と連携してウォーキングイベント実施 ○ルートマップの作成 新たに整備予定の2ルートを追加したマップを作成														
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度							
指標		標柱設置数		目標	—	6	—	—							
単位	箇所			実績	—	—	—	—							
指標				目標											
単位				実績											
指標				目標											
単位				実績											

取組評価												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
C(評価)	1次評価	達成度	A. 目標を達成している(達成率100%以上)									
	備考											

次年度以降の対応												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
A(行動)	2次評価	次年度への方向性	C. 縮小(コストを減少させる)									
	備考	10ルートを整備したため、維持修繕を行う。										

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	35	事務事業名	すてきなまちなみ支援事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	1,092
	事業概要	市民協働による公共施設の維持管理を推進							担当課	公園緑地課		
取組実績												
取組 (Do)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	事業計画	○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行	
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ○すてきなまちなみ支援制度の施行 <ul style="list-style-type: none"> ・きょうたなへ環境市民パートナーシップによる田辺公園の管理 ・ローズクラブランドゴルフ同好会による諏訪ヶ原公園の管理 ・大住ヶ丘緑化クラブによる大住ヶ丘1丁目法面緑地、大住ヶ丘5丁目緑地の管理 ・同志社山手園芸サークルひまわり・三山木幼稚園・薪和泉会・水取老友会による道路の花壇等の管理及び株式会社シードコンサルタント京都営業所による水辺の散策路の管理 											
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標	すてきなまちなみ支援事業支援団体数 (公園・緑地)			目標	8	5	10	11				
単位	団体			実績	10							
指標	すてきなまちなみ支援事業支援団体数 (道路)			目標		4						
単位	団体			実績								
指標				目標								
単位				実績								

取組評価						
C (評価)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	1次評価	達成度	A 目標を達成している (達成率100%以上)			
		備考				

次年度以降の対応						
A (行動)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)			
		備考	引き続き事業PRを進め、支援団体の増加に努める。			

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	141	事務事業名	田辺中央北地区新市街地整備促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	12,000
	事業概要	組合施行の土地区画整理事業を促進し、商業、業務、文化、行政サービスなどの多種多様な都市機能が集積した新市街地を形成							担当課	都市みらい室		
取組実績												
取組 (Do)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度					
	事業計画	○事業計画の作成支援 ○都市計画手続き		○都市計画手続き ○地権者の同意取得に向けた支援 ○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援		○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援		○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援				
事業実績	○都市計画に向けた京都府および市関係課との事前調整 ○個別訪問による地権者への事業説明 ○土地区画整理準備組合の主要役員との協議及び役員会及び総会の開催 ○進出を希望する企業への情報提供及び意向聴取 ○令和2年度田辺中央北地区新市街地整備事業に伴う基本設計等業務委託の発注											
指標			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
単位	—		目標	組合設立支援	組合設立支援	組合設立認可	事業支援					
指標			実績	組合設立支援								
単位			目標									
指標			実績									
単位			目標									
単位			実績									

取組評価										
C (評価)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）							
	備考	引き続き組合設立支援を行う。								

次年度以降の対応										
A (行動)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）							
	備考									

事業概要													
概要 (Plan)	管理番号	142	事務事業名	新田辺駅東地区まちづくり促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	12,900	
	事業概要	駅前広場や安全・安心な歩行空間の整備及び商業施設などの活性化による生活利便性の高い市街地再整備の促進							担当課	都市みらい室			
取組実績													
取組 (Do)			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	事業計画	○事業手法の検討 ○地権者の機運の醸成			○事業手法の検討 ○地権者の機運の醸成								
事業実績	○事業手法の比較・検討 ○地権者意向の聴取 ○先進地の事例調査 ○令和2年度近鉄新田辺駅東地区まちづくり検討業務委託の発注												
					年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標		市街地開発事業の事業化			目標	合意形成支援	合意形成支援	合意形成支援	合意形成支援				
単位	—				実績	合意形成支援							
指標					目標								
単位					実績								
指標					目標								
単位					実績								

取組評価													
C (評価)			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	1次評価	達成度	B. 概ね目標を達成している (達成率80%以上)										
	1次評価	備考											

次年度以降の対応													
A (行動)			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)										
	2次評価	備考											

事業概要																
管理番号	126	事務事業名	文化施設整備事業	総合計画体系	章	4	節		分野	3	施策	4	重点P	○	総コスト	
	事業概要		複合化〇多機能化を目指して、文化施設を核とした新たな複合型公共施設を整備。中央公民館、中央図書館の後継施設として、ホール〇生涯学習〇図書館機能のほか、行政サービス、コミュニティ関連などの新たな機能を付与。民間活力の導入を積極的に推進						担当課		都市みらい室					
取組実績																
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度											
事業計画	〇基本構想		〇基本計画		〇基本計画の策定		〇実施方針の策定									
	〇民間事業者へのプレ〇サウンディング				〇民間事業者へのサウンディング		〇事業者の募集									
				〇事業手法の決定		〇事業者の選定										
						〇用地の取得（保留地）										
事業実績	〇民間活力の導入手法について先進地事例の収集															
	〇京田辺市複合型公共施設整備基本構想策定業務委託の発注															
			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度									
指標		計画策定		目標	基本構想検討	基本構想策定	基本計画検討	基本計画策定								
単位	—			実績	基本構想検討											
指標				目標												
単位				実績												
指標				目標												
単位				実績												

取組評価											
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）									
	備考	引き続き基本構想の検討を行う。									

次年度以降の対応											
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）									
	備考										

事業概要											
管理番号	144	事務事業名	幹線道路整備促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	244
	5					2					
事業概要	京奈和自動車道4車線化、国道307号線形改良、都市計画道路松井大住線（府道八幡木津線）、三山木普賢寺線（府道生駒井手線）整備などの国、府など関係機関への要望及び協議、並びに市北部地域の交通混雑の解消に向けた新たな道路ネットワーク整備の検討							担当課		建設政策推進室	
取組実績											
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
事業計画	○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施	
事業実績	○要望活動 ・国道307号促進協近畿地方整備局要望（コロナ対策のため役員対応/本市欠席） ・京都府道路協会東京要望、京都府知事要望、京都府高速道路網整備促進協議会東京要望1（役員対応/本市欠席） ○協議 ・山北土木と随時実施（山手幹線南進残工事、三野交差点） ・山北管内道路整備ヒアリング（松井大住線）										
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
指標		関係機関への要望活動の実施			目標	実施	実施	実施	実施		
単位	—				実績	実施					
指標		関係機関との協議			目標	協議	協議	協議	協議		
単位	—				実績	協議					
指標					目標						
単位					実績						

取組評価												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
C (評価)	1次評価	達成度	A. 目標を達成している (達成率100%以上)									
	備考											

次年度以降の対応												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
A (行動)	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)									
	備考											

概要 (Plan)	事業概要											
	管理番号	145	事務事業名	幹線道路整備事業	総合計画体系	章 5	節	分野 2	施策 1	重点P ○	総コスト	15,000
	事業概要	都市計画道路大住草内線測量設計など、幹線道路網の整備							担当課	都市整備課		
	取組実績											
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度							
	事業計画	○測量設計	○測量設計	○測量設計	○測量設計 ○用地補償 ○工事							
	事業実績	○大住草内線 R1線 概略設計業務（決算額：14,762,000円） R2 航測地形図作成業務（決算額：3,410,000円） R2・R3 予備設計他調査業務に向けた協議（債務負担行為）										
					年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
	指標	事業費進捗率			目標	0.9	2.8	7.6	9			
	単位	%			実績	0.72						
指標				目標								
単位				実績								
指標				目標								
単位				実績								

C (評価)	取組評価										
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	1次評価	達成度	B. 概ね目標を達成している (達成率80%以上)								
	備考										

A (行動)	次年度以降の対応										
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)								
	備考										

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	148	事務事業名	地域公共交通計画 策定事業	総合計画 体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	51,480
	事業概要	まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成事業。地域公共交通活性化協議会の設置、計画の策定、計画に基づく進捗管理							担当課	計画交通課		
取組実績												
取組 (Do)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ○協議会の開催 ○部会の開催 ○計画策定に向けたデータ収集及び分析 			○計画策定			○計画に基づく進捗管理			<ul style="list-style-type: none"> ○計画に基づく進捗管理 ○計画見直しに向けたデータ収集 	
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ○地域公共交通活性化協議会を創設し、2回の協議会を開催 ○新型コロナウイルス感染症拡大によって公共交通利用者が激減する中、各事業者がガイドラインを策定し徹底的な感染防止対策を実施していることの啓発活動の実施 ○安心して利用するための新しい生活様式に即した公共交通利用方法を提示する「路線バス無料の日」を実施したほか、公共交通維持確保支援金、感染症対策支援金を交付 											
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標	地域公共交通計画策定			目標	策定準備	策定準備	策定	-				
単位	策定の				実績	策定準備						
指標	地域公共交通計画の事業進捗率（R5以降）			目標	-	-	-					
単位	%				実績							
指標				目標								
単位					実績							

取組評価												
C (評価)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	1次評価	達成度	A. 目標を達成している (達成率100%以上)									
	備考											

次年度以降の対応												
A (行動)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)									
	備考											

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	157	事務事業名	老朽水道管更新事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	81,907
	事業概要	水道管の老朽化更新に合わせた耐震性の強化により、地震時の応急復旧期間を短縮するため、基幹管路(導水管、送水管、配水本管)を中心に更新などを推進							担当課	上水道課		
取組実績												
取組 (Do)	事業計画		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
			○基幹管路の耐震化事業	○基幹管路の耐震化事業	○基幹管路の耐震化事業	○基幹管路の耐震化事業						
事業実績		○基幹管路耐震化設計業務委託(1件) ○基幹管路耐震化工事(2件)										
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標		基幹管路の耐震化率		目標	43.7	48.5	53.5	58.4				
単位	%			実績	43.49							
指標				目標								
単位				実績								
指標				目標								
単位				実績								

取組評価											
C (評価)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	1次評価	達成度	B. 概ね目標を達成している(達成率80%以上)								
	1次評価	備考									

次年度以降の対応											
A (行動)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持(コストを同程度に維持する)								
	2次評価	備考	京田辺市水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける								

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	161	事務事業名	下水道施設長寿命 化事業	総合計画 体系	章	節	分野	施策	重点P	総コ スト	123,000
	事業概要	下水道施設の老朽化対策を進め、施設の長寿命化を図るとともに、耐震性を強化							担当課	下水道課		
取組実績												
取組 (Do)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	事業計画	○管路施設長寿命化工事及び管路施設長寿命化実施設計			○管路施設長寿命化工事及び管路施設長寿命化実施設計			○管路施設長寿命化工事及び管路施設長寿命化実施設計			○管路施設長寿命化工事及び管路施設長寿命化実施設計	
事業実績	○下水道施設長寿命化事業 長寿命化実施設計業務にて同志社住宅の管更生工法711m、 布設工法10mの設計業務											
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標		長寿命化率			目標	2.8	3.3	3.8	4.3			
単位	%				実績	2.4						
指標					目標							
単位					実績							
指標					目標							
単位					実績							

取組評価													
C (評価)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	1次評価	達成度	B. 概ね目標を達成している (達成率80%以上)										
	1次評価	備考											

次年度以降の対応													
A (行動)	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)										
	2次評価	備考	京田辺市下水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける										

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	165	事務事業名	農業経営活性化支援事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	18,008
	事業概要	効率的な農業経営に向けた農作業受委託の組織づくりや出荷・選果の共同化を促進。生産技術の高度化や新品種の導入への支援など農業経営の近代化を促進及び農業の担い手となる認定農業者など農業後継者の育成支援							担当課	農政課		
取組実績												
取組 (Do)	事業計画		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
			<ul style="list-style-type: none"> 担い手の育成 生産・出荷体制の整備 									
事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ○担い手の育成 <ul style="list-style-type: none"> 認定農業者を育成 制度資金を利用した農業者への利子助成（95千円） 新規就農者への補助金の交付（6件5,184千円） ○生産・出荷体制の整備 <ul style="list-style-type: none"> 担い手農家の農業施設・機械の整備及び農業者で組織する団体の共同利用施設・機械等の整備への補助 農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プランの更新 ○農地集積支援 <ul style="list-style-type: none"> 農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プラン実質化に向けた地元協議。 										
			年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
指標			地域認定農業者数	目標	144	144	144	145				
単位	人			実績	153							
指標			農作業受託組織数	目標	5	5	5	5				
単位	団体			実績	5							
指標			プラン作成に継続して取り組んだ地域（累計）	目標	6	6	6	6				
単位	地域			実績	2							

取組評価						
C (評価)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）			
		備考				

次年度以降の対応						
A (行動)			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			
		備考				

事業概要											
管理番号	168	事務事業名	農業特産物振興事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	23,446
	5				4	2	○				
事業概要	魅力ある農産物の振興に向け、茶業振興事業、農業・農村振興事業を推進し、農産物（玉露・碾茶、ナス、えびいもなど）のブランド化や高付加価値化を目指すための取組みなどを支援							担当課		農政課	
取組実績											
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
事業計画	○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業	
事業実績	○茶業振興事業 ・茶の消費拡大と茶業の振興のため、転入記念品として茶器等の贈呈（447件） ・全国茶品評会で、玉露及びてん茶の部を合わせて6点の入賞。 ○農業・農村振興に係る補助金等 市の農業振興を図るため、団体（ナス塾等6団体）の活動、担い手農家の施設整備・営農等（共同出荷、廃ビニール処理、ジャンボタニシ駆除剤）への助成（3件）、新規にナス栽培を開始した農業者補助（2戸）の実施。										
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度			
指標		ナスの栽培面積		目標	11.7	11.8	11.9	12			
単位	ha			実績	10.3						
指標		優良品種茶栽培面積		目標	23.5	23.6	23.7	23.8			
単位	ha			実績	25.9						
指標		えびいも栽培面積		目標	3	3	3	3			
単位	ha			実績	3						

取組評価												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
C (評価)	1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）									
	備考											

次年度以降の対応												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
A (行動)	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）									
	備考											

事業概要												
概要 (Plan)	管理番号	177	事務事業名	広域観光事業	総合計画 体系	章	節	分野	施策	重点P	総コ スト	28,277
	事業概要	お茶の京都DMOなどとの連携による、広域的な観光施策の推進							担当課	産業振興課		
取組実績												
取組 (Do)	事業計画		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度						
	事業実績		<ul style="list-style-type: none"> ○お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ○お茶の京都DMOが実施する事業への支援 	<ul style="list-style-type: none"> ○お茶の京都DMO分担金分担金支払いによるお茶の京都DMOが実施する事業への支援 ○お茶の京都DMOとの連携事業DMO主催ツアーの周知広報に協力 ○三山木駅前茶園風園庭管理三山木駅前茶園風園庭管理業務を委託し、観光PRとしての茶園景観の適切な維持管理 								
				年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度				
指標		観光入込客数		目標	850	860	870	880				
単位	千人			実績	604							
指標		観光消費額		目標	18.7	18.8	18.9	19				
単位	億円			実績	13.37							
指標				目標								
単位				実績								

取組評価											
C (評価)	1次評価		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	達成度	C 目標を達成していない (達成率80%未満)									
	備考	新型コロナウイルス感染症の影響で、観光入込客○観光消費額が減少した。									

次年度以降の対応											
A (行動)	2次評価		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)									
	備考										