

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	92,869		
						2		1	2	○				
	事業概要	子どもから高齢者、障がいのある人まで全ての市民が交流できる拠点として、また障がいのある人が公園の管理や運営に携わることで、社会的自立を支援する拠点となる農福連携をテーマとした公園の整備							担当課		公園緑地課			
	取組実績													
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
事業計画	○公園整備工事Ⅰ期 ○用地取得(買戻し) ○運営準備組織の設置 ○維持運営手法の検討			OP-PFI公募等支援業務委託（アドバイザー業務） ○用地取得(買戻し)			○公園整備修正設計、工事 ○埋蔵文化財調査 ○実施協定等締結支援業務委託			○公園整備工事 ○指定管理業務委託				
取組 (DO)	事業実績	○業務委託 子育て、福祉、農業など様々な分野の関係者が参画した検討委員会ですWSを行い、公園の整備内容について検討を行った。 ○用地取得 過年度学研公社が取得した事業用地の買戻しを行った。			○業務委託 P-PFI参画に前向きな事業者にマーケットサウンディングを行い、仕様書作成に向けた資料収集や課題の整理を行った。あわせて、雨水貯留施設の設計及び埋蔵文化財調査を行った。 ○工事 造成工事及び雨水貯留施設設置工事、水路改修工事に着手した。 ○用地取得 過年度学研公社が取得した事業用地の買戻しを行った。									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		敷地内支障物件撤去			目標			3		－		－	
	単位					実績			3					
	指標		雨水貯留槽設置工事に着手			目標	－		－		完成		－	
	単位	－				実績	－		－		－		－	
	指標		供用開始面積			目標	－		－		－		1.2	
	単位	ha				実績	－		－		－			
	C (評価)	取組評価												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
1次評価		達成度	A 目標を達成している (達成率100%以上)			A 目標を達成している (達成率100%以上)								
		備考												
A (行動)	次年度以降の対応													
				令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)			B. 維持 (コストを同程度に維持する)								
		備考	引き続き、設計等の業務委託、工事を進める。			引き続き、業務委託、工事を進める。								

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号	32	事務事業名	水辺の散策路環境整備事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	9,150		
						2		1	3	○				
	事業概要	緑を楽しみ水辺に憩いながら、ウォーキングを通じた健康づくりが広がるように水辺の散策路の整備を推進							担当課		公園緑地課			
取組 (Do)	取組実績													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画	○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス			○既設ルートのメンテナンス			
	事業実績	○整備工事 路面標示 2ルート(予定)、案内看板設置 2箇所設置(町田宮ノ前線、大住駅)、指導標 1箇所設置(普賢寺) ○イベント開催 健康福祉部及びシルバー人材センターと連携と連携してウォーキングイベント実施 ○ルートマップの作成 新たに整備予定の2ルートを追加したマップを作成予定			○整備工事 案内看板(JR京田辺駅)、標柱設置(大住中、大住関屋、花住坂、山手幹線2箇所、大住池ノ谷)、ベンチ(大住中、JR松井山手駅) ○広報 広報京たなべに5回シリーズで水辺の散策路を掲載、スマートフォンによるアプリの制作									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		ルートメンテナンス数		目標	－		3		3		3		
	単位	ルート			実績	－		3						
	指標		ルート整備数		目標	10		－		－		－		
	単位	ルート			実績	10		－		－		－		
	指標				目標									
	単位				実績									
	C (評価)	取組評価												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
1次評価		達成度	A 目標を達成している (達成率100%以上)		A 目標を達成している (達成率100%以上)									
		備考												
A (行動)	次年度以降の対応													
				令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	2次評価	次年度への方向性	C. 縮小 (コストを減少させる)		B. 維持 (コストを同程度に維持する)									
		備考	10ルートを整備したため、維持修繕を行う。		10ルートを整備したため、維持修繕を行う。									

概要 (Plan)	事業概要												
	管理番号	35	事務事業名	すてきなまちなみ支援事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	1,092	
						2		1	4	○			
	事業概要	市民協働による身近な公園や緑地の維持管理を推進							担当課		公園緑地課		
	取組実績												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	事業計画	○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行			○すてきなまちなみ支援制度の施行		
	事業実績	○すてきなまちなみ支援制度の施行 ・きょうたなべ環境市民パートナーシップによる田辺公園（展望台散策路付近）の管理（美化活動等） ・ローズクラブグランドゴルフ同好会による諏訪ヶ原公園の管理（美化活動等） ・松井ヶ丘幼稚園による山手東上西野線（一部）の管理（花の植替え等） ・大住ヶ丘緑化クラブによる大住ヶ丘1丁目法面緑地、大住ヶ丘5丁目緑地の管理（美化活動等） ・同志社山手園芸サークルひまわり・三山木幼稚園・薪和泉会・水取老友会による道路の花壇等の管理 等			○すてきなまちなみ支援制度の施行 ・きょうたなべ環境市民パートナーシップによる田辺公園（展望台散策路付近）の管理（美化活動等） ・ローズクラブグランドゴルフ同好会による諏訪ヶ原公園の管理（美化活動等） ・松井ヶ丘幼稚園による山手東上西野線（一部）の管理（花の植替え等） ・大住ヶ丘緑化クラブによる大住ヶ丘1丁目法面緑地、大住ヶ丘5丁目緑地の管理（美化活動等） ・同志社山手園芸サークルひまわり・三山木幼稚園・薪和泉会・水取老友会による道路の花壇等の管理 等								
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指標		すてきなまちなみ支援事業支援団体数			目標	8		5		7		8
単位	団体	実績				10		5					
指標		すてきなまちなみ支援事業支援団体数（道路）			目標			4		4		4	
単位	団体				実績			4					
指標					目標								
単位					実績								
C (評価)	取組評価												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	1次評価	達成度	A 目標を達成している（達成率100%以上）			A 目標を達成している（達成率100%以上）							
		備考											
A (行動)	次年度以降の対応												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			A. 拡充（コストを増加させる）							
		備考	引き続き事業PRを進め、支援団体の増加に努める。			街区公園も対象施設とすることで、日常の維持管理を行っている区・自治会も含めた支援に努める。							

概要（Plan）	事業概要												
	管理番号	141	事務事業名	田辺中央北地区新市街地整備促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	12,000	
						5		1	2	○			
	事業概要	組合施行の土地区画整理事業を促進し、商業、業務、文化、行政サービスなどの多種多様な都市機能が集積した新市街地を形成							担当課		都市みらい室		
取組（Do）	取組実績												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	事業計画	○事業計画の作成支援 ○都市計画手続き			○都市計画手続き ○地権者の同意取得に向けた支援 ○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援			○地権者の同意取得に向けた支援 ○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援			○地区内公共施設整備（道路、調整池等）への支援		
	事業実績	○都市計画に向けた京都府および市関係課との事前調整 ○個別訪問による地権者への事業説明 ○土地区画整理準備組合の主要役員との協議 ○土地区画整理準備組合の役員会及び総会の開催 ○進出を希望する企業への情報提供及び意向聴取 ○令和2年度田辺中央北地区新市街地整備事業に伴う基本設計等業務委託の発注（R3年度へ繰越：25,000千円）			○都市計画に向けた京都府および市関係課との事前調整 ○土地区画整理準備組合の主要役員との協議 ○土地区画整理準備組合の役員会及び総会の開催 ○地権者勉強会の開催 ○進出を希望する企業への情報提供及び意向聴取 ○令和3年度田辺中央北地区新市街地整備事業に伴う基本設計等業務委託の発注（R4年度へ繰越：26,500千円）								
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指標		組合施行の土地区画整理事業の事業化		目標	組合設立支援		組合設立支援		組合設立支援		組合設立認可	
	単位	—			実績	組合設立支援		組合設立支援					
	指標				目標								
	単位				実績								
	指標				目標								
	単位				実績								
	C（評価）	取組評価											
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）		A 目標を達成している（達成率100%以上）							
備考			引き続いて組合設立支援を行う。		引き続いて組合設立支援を行う。								
A（行動）	次年度以降の対応												
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）		B. 維持（コストを同程度に維持する）								
		備考											

概要（Plan）	事業概要													
	管理番号	142	事務事業名	新田辺駅東地区まちづくり促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	12,900		
						5		1	2	○				
	事業概要	駅前広場や安全・安心な歩行空間の整備及び商業施設などの活性化による生活利便性の高い市街地再整備の促進								担当課		都市みらい室		
取組（Do）	取組実績													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画	○事業手法の検討 ○地権者の機運の醸成			○事業手法の検討 ○地権者の機運の醸成			○地権者の機運の醸成			○地権者の機運の醸成			
	事業実績	○事業手法の比較・検討 ○地権者意向の聴取 ○先進地の事例調査 ○令和2年度近鉄新田辺駅東地区まちづくり検討業務委託の発注 （R3年度へ繰越：13,500千円）			○事業手法の比較・検討 ○地権者意向の聴取 ○先進地の事例調査 ○令和3年度近鉄新田辺駅東地区まちづくり検討業務委託の発注 （R4年度へ繰越：10,200千円）									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		市街地開発事業の事業化			目標	合意形成支援		合意形成支援		合意形成支援		合意形成支援	
	単位	—				実績	合意形成支援		合意形成支援					
	指標					目標								
	単位					実績								
	指標					目標								
	単位					実績								
	C（評価）	取組評価												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している （達成率80%以上）			A 目標を達成している （達成率100%以上）								
		備考	引き続き基本構想の検討を行い、事業手法についても比較・検討を行う。			引き続き本地区にふさわしい駅前周辺のまちづくり手法等の検討を行い、事業手法についても比較・検討を行う。								
A（行動）	次年度以降の対応													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 （コストを同程度に維持する）			B. 維持 （コストを同程度に維持する）								
		備考												

概要 (Plan)	事業概要														
	管理番号	126	事務事業名	文化施設整備事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト				
						4		3	4	○					
	事業概要	複合化・多機能化を目指して、文化施設を核とした新たな複合型公共施設を整備。中央公民館、中央図書館の後継施設として、ホール・生涯学習・図書館機能のほか、行政サービス、コミュニティ関連などの新たな機能を付与。民間活力の導入を積極的に推進							担当課		都市みらい室				
取組 (Do)	取組実績														
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
	事業計画	○基本構想 ○民間事業者へのプレ○サウンディング			○基本構想 ○民間事業者へのプレ○サウンディング			○基本計画の検討			○基本計画の策定 ○民間事業者へのサウンディング ○実施方針の策定 ○事業手法の決定 ○事業者の募集○選定 ○用地の取得（保留地）				
	事業実績	○民間活力の導入手法について先進地事例の収集 ○京田辺市複合型公共施設整備基本構想策定業務委託の発注（R3年度へ繰越：12,500千円）			○文化関係団体の利用状況に応じた機能や規模を検討するとともに、施設運営や民間活力の導入手法を検討し、複合型公共施設の基本構想の素案を取りまとめた。										
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	指標		計画策定			目標	基本構想検討		基本構想策定		基本計画策定		基本計画運用		
	単位	—				実績	基本構想検討		基本構想検討						
	指標					目標									
	単位					実績									
	指標					目標									
	単位					実績									
	C (評価)	取組評価													
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）			B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）									
		備考	引き続いて基本構想の検討を行う。			引き続いて基本構想の検討を行う。									
A (行動)															
	次年度以降の対応														
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			B. 維持（コストを同程度に維持する）									
備考															

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号		144	事務事業名	幹線道路整備促進事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	244	
						5		2	1	○				
	事業概要		京奈和自動車道4車線化、国道307号線形改良、都市計画道路松井大住線（府道八幡木津線）、三山木普賢寺線（府道生駒井手線）整備などの国、府など関係機関への要望及び協議、並びに市北部地域の交通混雑の解消に向けた新たな道路ネットワーク整備の検討							担当課		建設政策推進室		
	取組実績													
	令和2年度				令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画		○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施			○要望活動の実施 ○協議の実施		
取組 (DO)	事業実績		○要望活動 ・国道307号促進協近畿地方整備局要望8/27（コロナ対策のため役員対応/本市欠席） ・京都府道路協会東京要望11/10、京都府知事要望11/5、京都府高速道路網整備促進協議会東京要望11/20（役員対応/本市欠席） ○協議 ・山北土木と随時実施（山手幹線南進残工事、三野交差点） ・山北管内道路整備ヒアリング11/25（松井大住線）			○要望活動 ・京都府知事要望11/2 ・国道307号促進協近畿地整要望7/5（コロナ対策のため役員対応/本市欠席）、中央要望7月（コロナ禍のため要望書郵送） ・京都府高速道路網整備促進協議会 東京要望（コロナ禍のためWEBや要望書郵送） ○協議 ・山北土木と随時実施（山手幹線南進残工事、三野交差点） ○促進 ・府・三野交差点改良工事完了、府・松井大住線測量業務着手								
						年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指標		関係機関への要望活動の実施			目標	実施		実施		実施		実施	
	単位	—				実績	実施		実施					
	指標		関係機関との協議			目標	協議		協議		協議		協議	
	単位	—				実績	協議		協議					
	指標					目標								
	単位					実績								
	C (評価)	取組評価												
令和2年度				令和3年度			令和4年度			令和5年度				
1次評価		達成度	A 目標を達成している（達成率100%以上）			A 目標を達成している（達成率100%以上）								
		備考												
A (行動)	次年度以降の対応													
	令和2年度				令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			B. 維持（コストを同程度に維持する）								
		備考	引き続き広域幹線道路の整備を促進するため。			引き続き広域幹線道路の整備を促進するため。								

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号	145	事務事業名	幹線道路整備事業	総合計画体系	章 5	節	分野 2	施策 1	重点P ○	総コスト	15,000		
	事業概要	都市計画道路大住草内線測量設計など、幹線道路網の整備							担当課		都市整備課			
	取組実績													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画	○測量設計			○測量設計			○測量設計			○測量設計 ○用地補償 ○工事			
取組 (Do)	事業実績	○大住草内線 R1線 概略設計業務（決算額：14,762,000円） R2 航測地形図作成業務（決算額：3,410,000円） R2・R3 予備設計他調査業務に向けた協議（債務負担行為）			大住草内線 R2・R3 予備設計他調査業務に向けた概略設計業務									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		事業費進捗率			目標	0.9		2.8		7.6		9	
	単位	%				実績	0.72		2.24					
	指標					目標								
	単位					実績								
	指標					目標								
	単位					実績								
	C (評価)	取組評価												
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）			B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）								
		備考												
A (行動)	次年度以降の対応													
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			B. 維持（コストを同程度に維持する）								
		備考												

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号	148	事務事業名	地域公共交通計画 策定事業	総合計画 体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	51,480		
						5		2	2	○				
	事業概要	まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成事業。地域公共交通活性化協議会の設置、計画の策定、計画に基づく進捗管理							担当課		計画交通課			
取組 (Do)	取組実績													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画	○協議会の開催 ○部会の開催 ○計画策定に向けたデータ収集及び分析			○協議会の開催 ○部会の開催 ○計画策定に向けたデータ収集及び分析			○計画策定			○計画に基づく進捗管理 ○計画見直しに向けたデータ収集			
	事業実績	○地域公共交通活性化協議会（バス部会）の開催 ○新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業を活用した公共交通事業者（路線バス・法人タクシー個人タクシー）への各種支援策の実施 ○路線バス負担金の抛却 ○バス停上屋更新工事（花住坂バス停（西行き）の実施に伴うバス待ち環境の改善			○地域公共交通活性化協議会（バス部会）の開催 ○新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業を活用した公共交通事業者（路線バス・法人タクシー個人タクシー）への各種支援策の実施 ○路線バス負担金の抛却 ○バス停上屋更新工事（花住坂バス停（西行き）の実施に伴うバス待ち環境の改善									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		地域公共交通計画策定			目標	策定準備		策定準備		策定準備		策定	
	単位	策定の回数				実績	策定準備		策定準備					
	指標		地域公共交通計画の事業進捗率（R5以降）			目標	－		－		－		－	
	単位	%				実績								
	指標		市民ニーズの把握に向けた対話			目標					10			
単位	回	実績						－						
C (評価)	取組評価													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	1次評価	達成度	A. 目標を達成している（達成率100%以上）			A. 目標を達成している（達成率100%以上）								
備考														
A (行動)	次年度以降の対応													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）			B. 維持（コストを同程度に維持する）								
		備考	令和2年度は、公共交通機関支援事業（新型コロナウイルス感染症対策）のため事業費を増加させたが、令和3年度も同様の事業を継続するため。			新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金による公共交通事業者への継続的な支援と地域公共交通計画策定に向けた市民ニーズの把握に取り組むため。								

概要 (Plan)	事業概要														
	管理番号	157	事務事業名	老朽水道管更新事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	81,907			
						5		3	4	○					
	事業概要	水道管の老朽化更新に合わせた耐震性の強化により、地震時の応急復旧期間を短縮するため、基幹管路(導水管、送水管、配水本管)を中心に更新などを推進							担当課		上水道課				
	取組実績														
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度					
事業計画	○基幹管路の耐震化事業			○基幹管路の耐震化事業			○基幹管路の耐震化事業			○基幹管路の耐震化事業					
取組 (Do)	事業実績	○基幹管路耐震化設計業務委託（1件） ○基幹管路耐震化工事（2件）			○基幹管路耐震化設計業務委託（1件） ○基幹管路耐震化工事（4件）										
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度			
	指標		基幹管路の耐震化率			目標	43.7		48.5		53.5		58.4		
	単位	%				実績	43.49		45.86						
	指標					目標									
	単位					実績									
	指標					目標									
	単位					実績									
	C (評価)	取組評価													
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)			B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)									
		備考													
A (行動)															
	次年度以降の対応														
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)			A. 拡充 (コストを増加させる)									
備考		京田辺市水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける			京田辺市水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける										

概要 (Plan)	事業概要												
	管理番号	161	事務事業名	下水道施設長寿命化事業	総合計画体系	章 5	節	分野 3	施策 5	重点P ○	総コスト	123,000	
	事業概要	下水道施設の老朽化対策を進め、施設の長寿命化を図るとともに、耐震性を強化							担当課		下水道課		
	取組実績												
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
事業計画	○管路施設長寿命化工事及び管路施設長寿命化実施設計			○施設の長寿命化を含むストックマネジメントの実施に伴う管路施設の点検・調査			○施設の長寿命化を含むストックマネジメントの実施に伴う管路施設の点検・調査			○施設の長寿命化を含むストックマネジメントの実施に伴う管路施設の点検・調査			
取組 (Do)	事業実績	○下水道施設長寿命化事業 ・長寿命化実施設計業務にて同志社住宅の管更生工法711m、布設工法10mの設計業務を行った。			○下水道施設長寿命化事業 ・ストックマネジメント計画に基づく管路点検調査を発注した。 (繰越)								
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指標		長寿命化率		目標	2.8		3.3		3.8		4.3	
	単位	%			実績	2.4		2.8					
	指標				目標								
	単位				実績								
	指標				目標								
	単位				実績								
	C (評価)	取組評価											
令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)		B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)								
		備考											
A (行動)	次年度以降の対応												
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持 (コストを同程度に維持する)		C. 縮小 (コストを減少させる)								
		備考	京田辺市下水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける		京田辺市下水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける								

概要 (Plan)	事業概要													
	管理番号	165	事務事業名	農業経営活性化支援事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	18,008		
						5		4	1	○				
	事業概要	効率的な農業経営に向けた農作業受委託の組織づくりや出荷・選果の共同化を促進。生産技術の高度化や新品種の導入への支援など農業経営の近代化を促進及び農業の担い手となる認定農業者など農業後継者の育成支援							担当課		農政課			
取組 (Do)	取組実績													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	事業計画	○担い手の育成 ○生産・出荷体制の整備			○担い手の育成 ○生産・出荷体制の整備			○担い手の育成 ○生産・出荷体制の整備			○担い手の育成 ○生産・出荷体制の整備			
	事業実績	・制度資金を利用した農業者に対して利子助成。(95千円) ・新規就農者への補助金の交付(6件5,184千円) ○生産・出荷体制の整備 ・担い手農家の農業施設・機械の整備及び農業者で組織する団体の共同利用施設・機械等の整備への補助 ・農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プランの更新 ○農地集積支援 ・農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プラン実質化に向けた地元協議。			・制度資金を利用した農業者に対して利子助成。(80千円) ・新規就農者への補助金の交付(6.5件7,143千円) ○生産・出荷体制の整備 ・担い手農家の農業施設・機械の整備及び農業者で組織する団体の共同利用施設・機械等の整備への補助 ・農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プランの更新 ○農地集積支援 ・農地の集積による有効利用を促進するため、京力農場プラン実質化に向けた地元協議。									
					年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度					
	指標		地域認定農業者数			目標	144	144	144	145				
	単位	人(団体)				実績	153	157						
	指標		農作業受託組織数			目標	5	5	5	5				
	単位	団体				実績	5	5						
	指標		プラン作成に継続して取り組んだ地域(累計)			目標	6	6	6	6				
単位	地域	実績				2	3							
C (評価)	取組評価													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	1次評価	達成度	B 概ね目標を達成している(達成率80%以上)			B 概ね目標を達成している(達成率80%以上)								
		備考												
A (行動)	次年度以降の対応													
		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持(コストを同程度に維持する)			B. 維持(コストを同程度に維持する)								
		備考												

概要 （Plan）	事業概要													
	管理番号	168	事務事業名	農業特産物振興事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	23,446		
						5		4	2	○				
	事業概要	魅力ある農産物の振興に向け、茶業振興事業、農業・農村振興事業を推進し、農産物（玉露・碾茶、ナス、えびいもなど）のブランド化や高付加価値化を目指すための取組みなどを支援							担当課		農政課			
	取組実績													
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
事業計画	○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業			○茶業振興事業 ○農業○農村振興事業				
取組 （Do）	事業実績	○茶業振興事業 ・茶の消費拡大と茶業の振興のため、転入記念品として茶器等の贈呈（447件）。 ・全国茶品評会で、玉露及びてん茶の部を合わせて6点の入賞を果たした。 ○農業・農村振興に係る補助金等 ・市の農業振興を図るため、団体（ナス塾等6団体）の活動、担い手農家の施設整備・営農等（共同出荷、廃ビニール処理、ジャンボタニシ駆除剤）への助成（3件）、新規にナス栽培を開始した農業者補助（2戸）を行った。			○茶業振興事業 ・茶の消費拡大と茶業の振興のため、転入記念品として茶器等の贈呈（のべ7, 000世帯達成）。 ・全国茶品評会で、玉露及びてん茶の部を合わせて3点の入賞を果たした。 ○農業・農村振興に係る補助金等 ・市の農業振興を図るため、団体（ナス塾等6団体）の活動、担い手農家の施設整備・営農等（共同出荷、廃ビニール処理、ジャンボタニシ駆除剤）への助成（3件）、新規にナス栽培を開始した農業者補助（3戸）を行った。									
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		
	指標		ナスの栽培面積		目標	11.7		11.8		11.9		12		
	単位	ha			実績	10.3		5.9						
	指標		優良品種茶栽培面積		目標	23.5		23.6		23.7		23.8		
	単位	ha			実績	25.9		23.8						
	指標		えびいも栽培面積		目標	3		3		3		3		
	単位	ha			実績	3		3.7						
	C （評価）	取組評価												
			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
1次評価		達成度	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）		B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）									
		備考												
A （行動）														
	次年度以降の対応													
				令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度	
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）		A. 拡充（コストを増加させる）									
備考														

概要（Plan）	事業概要												
	管理番号	177	事務事業名	広域観光事業	総合計画体系	章	節	分野	施策	重点P	総コスト	28,277	
						5		5	4	○			
	事業概要	お茶の京都DMOなどとの連携による、広域的な観光施策の推進							担当課		産業振興課		
取組実績													
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
事業計画	○お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ○お茶の京都DMOが実施する事業への支援			○お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ○お茶の京都DMOが実施する事業への支援			○お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ○お茶の京都DMOが実施する事業への支援			○お茶の京都DMOと連携した事業（イベント等）実施 ○お茶の京都DMOが実施する事業への支援			
取組（DO）	事業実績	○お茶の京都DMO分担金 ・分担金支払いによるお茶の京都DMOが実施する事業への支援を行った。 ○お茶の京都DMOとの連携事業 ・DMO主催ツアーの周知広報に協力した。 ○三山木駅前茶園風園庭管理 ・三山木駅前茶園風園庭管理業務を委託し、観光PRとしての茶園景観の適切な維持管理を行った。			○お茶の京都DMO分担金 ・分担金支払いによるお茶の京都DMOが実施する事業への支援を行った。 ○お茶の京都DMOとの連携事業 ・DMO主催イベントへ出展参加した。 ○三山木駅前茶園風園庭管理 ・三山木駅前茶園風園庭管理業務を委託し、観光PRとしての茶園景観の適切な維持管理を行った。								
					年度	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	指標		観光入込客数		目標	850		860		870		880	
	単位	千人			実績	604		632					
	指標		観光消費額		目標	18.7		18.8		18.9		19	
	単位	億円			実績	13.37		14.83					
	指標				目標								
	単位				実績								
	C（評価）	取組評価											
令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度				
1次評価		達成度	C. 目標を達成していない（達成率80%未満）		C. 目標を達成していない（達成率80%未満）								
		備考	新型コロナウイルス感染症の影響で、観光入込客・観光消費額が減少した。		観光入込客・観光消費額は前年度より増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、目標値には至らなかった。								
A（行動）	次年度以降の対応												
	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			
	2次評価	次年度への方向性	B. 維持（コストを同程度に維持する）		A. 拡充（コストを増加させる）								
		備考	周辺市町との広域ネットワークを活用し、歴史上の資源（寺社仏閣や偉人資源など）を観光振興につなげていく。		広域ネットワークを活用し、歴史資源（社寺仏閣や古墳等）を観光振興に繋げていく。								