

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	3	事務事業名	住宅耐震化等促進事業
事業概要	木造住宅耐震診断士派遣、耐震改修費補助事業の実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	開発指導課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	1	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	災害に強いまち づくり	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)		事業目標			事業実績				
	R6	・耐震診断士派遣 ・耐震改修費補助			○耐震診断士派遣事業 ・実施戸数 30戸 ○本格耐震改修費補助事業 ・実施戸数 17戸 ○簡易耐震改修費補助事業 ・実施戸数 2戸 ※戸別訪問350件実施、耐震フォーラム開催(9/21) 京田辺市民まつり 木耐震PR(11/3)				
	R7	・耐震診断士派遣 ・耐震改修費補助							
	R8	・耐震診断士派遣 ・耐震改修費補助							
	R9	・耐震診断士派遣 ・耐震改修費補助							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	05	01	003			
		一般会計	土木費	住宅費	住宅管理費	民間住宅対策費			
		予算額(千円)	決算額(千円)	財源内訳(千円)					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	26,860	26,860	9,680	8,590			0	8,590
	R7	27,135		10,280	8,440			0	8,415
	R8	20,760		10,280	4,690			0	5,790
	R9	20,760		10,280	4,690			0	5,790

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	3	事務事業名	住宅耐震化等促進事業
------	------	---	-------	------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B		決算額A		人件費B		投入職員数		平均人件費	
事業の効率性	R6	30,528		26,860		3,668		0.70		5,240	
	R7	0		0		0					
	R8	0		0		0					
事業の成果											
指標		単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方		
耐震診断士派遣		件	目標	15	15	15	15	15	過去5年間の実績に基づき、国費分配数以上の件数を目指す。		
			実績	23	30						
			達成率	153.3%	200.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
耐震改修費補助		件	目標	15	15	15	15	15	過去5年間の実績に基づき、国費分配数以上の件数を目指す。		
			実績	8	19						
			達成率	53.3%	126.7%	0.0%	0.0%	0.0%			
			目標		-						
			実績	-							
			達成率		-						
1次評価	達成度			備考							
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)									
	R7										
	R8										
	R9										

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持 (コストを同程度に維持する)	引き続き住宅の耐震化を促進するため。 令和7年度においては、令和6年度に引き続き、京都府と連携し評点1.0以上への本格改修に限り、補助額を上限150万円に拡充。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	4	事務事業名	橋梁長寿命化修繕・耐震補強事業
事業概要	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の補修工事を行うとともに、跨道橋及び跨線橋について、耐震補強及び落橋防止対策を行うことにより、道路交通の安全を確保し、また維持管理経費を節減			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	施設管理課		都市整備課
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	1	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	災害に強いまち づくり	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・ 橋梁点検			・ 橋梁2橋点検（松井山手北跨道橋、薪第一跨道橋）				
	R7	・ 橋梁4橋点検（JR跨線橋【奥池跨線橋、松井跨線橋、新松井跨線橋、大住跨線橋】） ・ 橋梁修繕工事							
	R8	・ 橋梁点検 ・ 橋梁修繕工事							
	R9	・ 橋梁点検 ・ 橋梁修繕工事							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目		大事業		
		01	08	02	04		001		
		一般会計	土木費	道路橋梁費	橋梁維持費		橋梁維持費		
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	20,118	20,104	3,204					16,900
	R7	68,000		26,400					41,600
	R8	68,000		26,400					41,600
	R9	68,000		26,400					41,600

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	4	事務事業名	橋梁長寿命化修繕・耐震補強事業
------	------	---	-------	-----------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	23,248	20,104	3,144	0.60	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
橋梁点検	橋	目標	0	2	4	59	163	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、目標を設定。
		実績	0	2				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
補修工事橋梁数	橋	目標		0	0	0	0	橋梁長寿命化修繕計画に基づき、目標を設定。 補修工事については橋梁点検の結果、補修が必要な場合に実施。
		実績		0				
		達成率		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A. 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充 (コストを増加させる)	令和7年度は4橋の法定点検が必要になるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	15	事務事業名	内水排除対策等促進事業
事業概要	防賀川の改修、天津神川の拡幅、馬坂川の切下げなどの河川整備、新西浜樋門の整備促進、飯岡久保田樋門への強制排水ポンプ設置などの内水排除対策に関する国・京都府等関係機関への要望及び協議			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	建設政策推進室		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	3	1	○
	安全で心安らぐ 優しいまち	治水	河川整備・治水 対策の促進	Ⅱ-6

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・要望活動の実施 ・協議の実施			○要望活動（総会は除く） ・京都府知事要望11/1 ・木津川治水会大阪要望10／28、木津川治水会東京要望11/13 ・全国治水砂防東京要望11／14 ○協議 ・京都府庁・山北土木、淀川河川事務所と随時実施（新西浜樋門整備） ○促進 ・国・府・市が一体となり、田辺排水機場、新西浜樋門、放水路の整備に着手（R4～R8）				
	R7	・要望活動の実施 ・協議の実施							
	R8	・要望活動の実施 ・協議の実施							
	R9	・要望活動の実施 ・協議の実施							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	01	01	002			
		一般会計	土木費	土木管理費	土木総務費	土木一般事務費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	204	204						204
	R7	200							200
	R8	200							200
	R9	200							200

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	15	事務事業名	内水排除対策等促進事業
------	------	----	-------	-------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	1,514	204	1,310	0.25	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
関係機関への要望活動の実施	回	目標	実施	3	3	3	3	京都府知事要望、木津川治水会要望(近畿地整、本省)、全国治水砂防協会(国)を実施する。
		実績	実施	4				
		達成率	100.0%	133.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標	実施					
		実績	実施					
		達成率	100.0%					
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している(達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持 (コストを同程度に維持する)	引き続き内水排除対策を促進するため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	16	事務事業名	河川改修事業
事業概要	水害からの安全性の確保に向けて、安全・安心のまちづくりの骨格をなす都市基盤施設である河川(吉原川)についての整備改修			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	都市整備課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	3	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	治水	小河川等の整備	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・吉原川（工事） ・新西浜放水路（工事）			・吉原川 河川改修工事の実施 ・新西浜放水路 放水路整備工事の実施 橋梁上部工設置工事の実施				
	R7	・新西浜放水路（工事）							
	R8	・新西浜放水路（工事）							
	R9	・R8調査時に入力							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	03	02	001			
		一般会計	土木費	河川費	河川改修事業費	河川改修事業費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	230,590	157,027	36,000	36,000				85,027
	R7	101,940		24,000	24,000				53,940
	R8	87,000		25,000	25,000				37,000
	R9	0							0

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	16	事務事業名	河川改修事業
------	------	----	-------	--------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	164,625	157,027	7,598	1.45	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
吉原川の改修延長L=270m	m	目標	180	270	-	-	-	R6年度までに、吉原川の整備延長(270m)の完了を目指す。
		実績	180	270				
		達成率	100.0%	100.0%	—	—	—	
新西浜放水路の改修延長L=325m	m	目標	80	140	220	325	-	R8年度までに、新西浜放水路の整備延長(325m)の完了を目指す。
		実績	0	60				
		達成率	0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	—	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	C 目標を達成していない (達成率80%未満)	左岸120mの整備を完了。放水路整備工事については翌年度繰越したため、実績値を示すことが困難な状態にあるが、進捗は概ね目標どおり。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	C、縮小（コストを減少させる）	令和6年度で吉原川河川改修事業は完了したため。なお、令和7年度以降も、新西浜放水路整備事業は推進する必要がある。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	17	事務事業名	排水路整備事業
事業概要	安心して暮らせる住環境整備として、近年の豪雨に対応するため、興戸地区等の排水路を整備			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	都市整備課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	3	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	治水	小河川等の整備	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 （目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・興戸地区内排水路（工事） ・草内美泥支線（工事） ・花住坂地区内排水路（委託）			・興戸地区 排水路整備工事の実施 ・草内美泥 排水路支線整備工事の実施 ・花住坂地区 排水路測量設計業務の実施				
	R7	・興戸地区内排水路（工事） ・花住坂地区内排水路（工事）							
	R8	・興戸地区内排水路（工事）							
	R9	・興戸地区内排水路（工事）							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目		大事業		
		01	08	03	03		001		
		一般会計	土木費	河川費	排水路整備事業費		排水路整備事業費		
		大事業1. 001排水路整備事業費 大事業2. 002防衛施設周辺整備調整交付金事業費							
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
	国庫支出金			府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源	
	R6	132,187	102,047	40,000		53,900			8,147
	R7	107,000		42,000		65,000			0
	R8	80,000		40,000					40,000
	R9	80,000		40,000					40,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	17	事務事業名	排水路整備事業
------	------	----	-------	---------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	109,121	102,047	7,074	1.35	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
草内美泥支線整備に係る延長	m	目標		120	－	－	－	草内美泥排水路の支線となる排水路整備を実施する。 R6整備（L=120m）にて完了予定
		実績		120				
		達成率		100.0%	－	－	－	
興戸地区内排水路整備に係る延長	m	目標	330	100	150	200	300	興戸地区内排水路整備を実施する。 目標記載の延長は累計。
		実績	0	50				
		達成率	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	C 目標を達成していない （達成率80%未満）	R6予算の範囲については施工完了。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	引き続き排水路整備事業を進めるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	18	事務事業名	交通安全対策事業
事業概要	交通安全啓発事業の推進、啓発看板などの作成、警察や関係行政機関と連携した交通安全対策の実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	計画交通課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	1	4	1	
	安全で心安らぐ 優しいまち	交通安全・防 犯・消費生活	交通安全対策の 推進	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・交通安全啓発事業の推進 ・啓発看板の作成 ・警察や関係行政機関と連携した交通安全対策の実施 ・区、自治会、PTA等からの要望に対する取組検討			・全国交通安全運動に合わせ、駅前での街頭啓発を実施した。また、子育て施設利用者、公共施設利用者、運転免許返納者にも啓発物品を配布し、交通安全の啓発を実施した。 ・区、自治会、PTA等からの要望に基づき、啓発看板を作成した。また、警察や関係行政機関と連携した交通安全対策を実施した。				
	R7	・交通安全啓発事業の推進 ・啓発看板の作成 ・警察や関係行政機関と連携した交通安全対策の実施 ・区、自治会、PTA等からの要望に対する取組検討							
	R8	・交通安全啓発事業の推進 ・啓発看板の作成 ・警察や関係行政機関と連携した交通安全対策の実施 ・区、自治会、PTA等からの要望に対する取組検討							
	R9	・交通安全啓発事業の推進 ・啓発看板の作成 ・警察や関係行政機関と連携した交通安全対策の実施 ・区、自治会、PTA等からの要望に対する取組検討							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	02	01	13	001			
		一般会計	総務費	総務管理費	交通安全対策費	交通安全対策費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	1,049	949						949
	R7	683							683
	R8	683							683
	R9	683							683

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	18	事務事業名	交通安全対策事業
------	------	----	-------	----------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	5,665	949	4,716	0.90	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
交通安全啓発物品の配布	人	目標	1000	2000	2000	2000	2,000	令和5年度実績（約2000人）と同水準の配布を目指す。
		実績	2429	2102				
		達成率	242.9%	105.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している（達成率100%以上）						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	引き続き交通安全対策事業を進めるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業
事業概要	こどもから高齢者、障がいのある人など誰もが交流できる拠点となる公園の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	2	○
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	公園の整備	Ⅱ-4

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)		事業目標			事業実績				
	R6	・公園整備工事委託 ・指定管理業務委託			○公園整備工事委託 ・工事委託が完了した。3月15日に京田辺クロスパークをグランドオープンした。 ○指定管理業務委託 ・東し建設グループによる指定管理が1月1日に開始した。				
	R7	・指定管理業務委託							
	R8	・指定管理業務委託							
	R9	・指定管理業務委託							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	04	06	001			
		一般会計	土木費	都市計画費	都市公園新設事業費	都市公園新設事業費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	315,250	296,409	149,598					146,811
	R7	20,700							20,700
	R8	20,700							20,700
	R9	20,700							20,700

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	30	事務事業名	田辺公園拡張整備事業
------	------	----	-------	------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	302,173	296,409	5,764	1.10	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
田辺公園拡張整備区域「京田辺クロスパーク」の供用開始	—	目標	—	供用開始	—	—	—	R6年度末までに供用開始を行う予定。
		実績	—	供用開始	—	—	—	
		達成率	100.0%	100.0%	—	—	—	
指定管理者の自主事業によるイベント回数	回	目標	—	3	7	8	9	来園者数増加のために指定管理者が行うイベント回数
		実績	—	3				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
市民ボランティアの登録者数	人	目標	着手	0	5	10	15	京田辺クロスパークに愛着をもって定期的に活動を行う市民の人数
		実績	着手	0				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	C. 縮小 (コストを減少させる)	令和6年度に公園整備事業が完了したため。 なお、令和7年度以降も、引き続き、指定管理業務委託は必要。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	31	事務事業名	公園施設長寿命化対策事業
事業概要	公園施設長寿命化対策支援事業計画に基づき、公園施設の更新を適正な時期に行い、施設を長寿命化することで維持管理コストを縮減			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	2	
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	公園の整備	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 （目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・市内都市公園施設の長寿命化対策			・市内都市公園施設の長寿命化対策 田辺中央体育館の園路舗装 田辺公園健康遊具9施設更新				
	R7	・市内都市公園施設の長寿命化対策							
	R8	・市内都市公園施設の長寿命化対策							
	R9	・市内都市公園施設の長寿命化対策							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目		大事業		
		01	08	04	05		002		
		一般会計	土木費	都市計画費	公園整備事業費		公園整備費		
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
	国庫支出金			府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源	
	R6	41,480	27,596	12,360					15,236
	R7	63,160		23,975					39,185
	R8	30,000		15,000					15,000
	R9	30,000		15,000					15,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	31	事務事業名	公園施設長寿命化対策事業
------	------	----	-------	--------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	30,216	27,596	2,620	0.50	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
長寿命化対策完了施設数 （遊具の数）	箇所	目標	104	1	6	13	1	公園施設長寿命化計画（R5）に基づき、目標を設定。
		実績	95	9				
		達成率	91.3%	900.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A. 目標を達成している （達成率100%以上）	定期点検の結果により、遊具数を変更した。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充 (コストを増加させる)	「もくもく公園」の複合遊具の更新等、公園施設長寿命化対策事業を更に推進する必要があるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	32	事務事業名	水辺の散策路環境整備事業
事業概要	緑を楽しみ水辺に憩いながら、ウォーキングを通じた健康づくりが広がるように水辺の散策路の環境整備を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		健康推進課
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	3	
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	まちなかで水や緑に親しむ環境整備	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	既設ルートのメンテナンス アプリの保守管理			・既設ルートのメンテナンス 看板清掃、シール張替 ・アプリの保守管理 アプリ表示画像の更新				
	R7	ベンチの設置 既設ルートのメンテナンス アプリの保守管理							
	R8	ベンチの設置 既設ルートのメンテナンス アプリの保守管理							
	R9	ベンチの設置 既設ルートのメンテナンス アプリの保守管理							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	06	02	02	001			
		一般会計	農林水産業費	林業費	緑化推進費	緑化推進費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	213	213						213
	R7	5,500			5,000				500
	R8	5,566							5,566
	R9	5,566							5,566

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	32	事務事業名	水辺の散策路環境整備事業
------	------	----	-------	--------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	1,261	213	1,048	0.20	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
メンテナンスをしたルート数	ルート	目標	3	1	1	1	1	R9までに必要な箇所のメンテナンスを行う
		実績	3	1				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
アプリのユーザー数	人	目標	－	460	750	760	770	委託事業者によるログの集計。 WEB＋アプリ登録者数
		実績	－	729				
		達成率	100.0%	158.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充 (コストを増加させる)	財政事情により令和6年度のみ水辺の散策路の整備ができなかったが、令和7年度以降も引き続き整備する必要があるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	33	事務事業名	緑化推進事業
事業概要	公共緑地の保全と緑化意識の啓発や緑化に関する取組み(市民記念植樹祭、誕生記念樹配布、生垣設置奨励補助等)を促進するとともに、適正な維持管理手法を検討			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	4	○
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	市民協働による緑あふれるまちづくり	Ⅲ-1

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)		事業目標			事業実績				
	R6	・市民記念植樹祭の実施 ・誕生記念樹配布			・市民記念植樹祭の実施 第29回京田辺市民記念植樹祭植樹者 12組 ・誕生記念樹配布申込み 62人(11／3実施分)、128人(3／20実施分)計190人 ・公共緑地維持管理 市内77箇所の公共緑地の植栽管理、園内清掃、施設等点検補修を行った。				
	R7	・市民記念植樹祭の実施 ・家族でタナベジ農体験事業の実施							
	R8	・市民記念植樹祭の実施 ・家族でタナベジ農体験事業の実施							
	R9	・市民記念植樹祭の実施 ・家族でタナベジ農体験事業の実施							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	06	02	02	001			
		一般会計	農林水産業費	林業費	緑化推進費	緑化推進費			
		予算額(千円)	決算額(千円)	財源内訳(千円)					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	34,223	34,171				36	895	33,240
	R7	31,352					36	895	30,421
	R8	31,352					36	895	30,421
	R9	31,352					36	895	30,421

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	33	事務事業名	緑化推進事業
------	------	----	-------	--------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	37,839	34,171	3,668	0.70	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
市民記念植樹数	本	目標	2500	12	12	12	12	令和5年度実績(12本)と同水準を目指す。
		実績	2500	12				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
誕生記念樹配布数	本	目標	200	200	-	-	-	過去5年間の傾向から市内出生数(約7～800人の3割程度を見込み、前年度実績(R5:211人)と同水準を維持する。
		実績	211	190				
		達成率	105.5%	95.0%	—	—	—	
家族でタナベジ農体験事業	人	目標			220	220	220	対象人数の3割程度を見込む。
		実績		—				
		達成率			0.0%	0.0%	0.0%	
1次評価	達成度		備考					
	R6	B 概ね目標を達成している(達成率80%以上)	R5までは緑化まつりの参加者を報告していたが、まつりが開催されなくなったため、指標を市民記念植樹数に変更した。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持(コストを同程度に維持する)	引き続き、緑化推進事業を推進するため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	35	事務事業名	すてきなまちなみ支援事業
事業概要	市民協働による身近な公園や緑地の維持管理を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	公園緑地課		施設管理課
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	1	4	○
	緑に包まれた美しいまち	自然環境・都市緑化	市民協働による緑あふれるまちづくり	Ⅲ-1

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 （目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	〇すてきなまちなみ支援制度の施行			〇すてきなまちなみ支援制度の施行 一般団体：10団体、区・自治会：5団体に 対し花苗・肥料等の支給を実施				
	R7	〇すてきなまちなみ支援制度の施行							
	R8	〇すてきなまちなみ支援制度の施行							
	R9	〇すてきなまちなみ支援制度の施行							

事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	02	03	001			
		一般会計	農林水産業費	林業費	緑化推進費	緑化推進費			
		一般会計							
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
	国庫支出金			府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源	
	R6	1,654	318					277	41
	R7	1,654						1,344	310
	R8	1,654						1,344	310
	R9	1,654						1,344	310

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	35	事務事業名	すてきなまちなみ支援事業
------	------	----	-------	--------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	2,414	318	2,096	0.40	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
すてきなまちなみ支援事業 支援団体数 （公園・緑地）	団体	目標	8	15	17	19	21	R5年度実績（15件）から現状維持と年2件増加を目標にして実施
		実績	15	15				
		達成率	187.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
すてきなまちなみ支援事業 支援団体数 （道路）	団体	目標	6	6	6	6	6	R5年度実績（6件）をもとに、継続実施をする。 ※令和7年度から公園緑地課に事務移管
		実績	6	6				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している （達成率100%以上）						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持 (コストを同程度に維持する)	引き続き市民協働による公園・緑地・道路の維持管理及び活動による市民交流を促進するため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	36	事務事業名	都市計画推進事業
事業概要	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の進捗管理。地区計画による優良な市街地環境の保持及び美観上の配慮を実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	計画交通課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	2	2	1	
	緑に包まれた美しいまち	都市景観・生活環境	良好な市街地景観の形成	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)		事業目標			事業実績				
	R6	・立地適正化計画の中間見直し ・住居の居住誘導区域への誘導 ・誘導施設の都市機能誘導区域への誘導 ・立地適正化計画における防災指針の策定			○第48～51回京田辺市都市計画審議会 ・第7回都市計画定期見直しに係る報告・諮問等を行った。 ○立地適正化計画の改定（防災指針の策定） ・災害リスク分析と防災まちづくりに向けた課題の抽出を行った。 ○都市計画決定・変更 ・南田辺西地区及び大住地区の決定、京田辺松井インター東地区及び多々羅地区の変更を行った。				
	R7	・立地適正化計画の中間見直し ・住居の居住誘導区域への誘導 ・誘導施設の都市機能誘導区域への誘導 ・立地適正化計画における防災指針の策定							
	R8	・住居の居住誘導区域への誘導 ・誘導施設の都市機能誘導区域への誘導							
	R9	・住居の居住誘導区域への誘導 ・誘導施設の都市機能誘導区域への誘導							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	04	01	002			
		一般会計	土木費	都市計画費	都市計画総務費	都市計画一般事務費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	16,518	8,105	1,700					6,405
	R7	10,545		2,130					8,415
	R8	3,000							3,000
	R9	3,000							3,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	36	事務事業名	都市計画推進事業
------	------	----	-------	----------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	17,537	8,105	9,432	1.80	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
居住誘導区域内の人口密度	人/ha	目標	73.6	73.6	73.6	73.6	74	立地適正化計画に基づき、国勢調査の結果を基に算出した実績値と同程度の目標を設定。
		実績	77.3	77.3				
		達成率	105.0%	105.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持 (コストを同程度に維持する)	引き続き、立地適正化計画の改定 (防災指針を含む) を行うため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	144	事務事業名	幹線道路整備促進事業
事業概要	京奈和自動車道4車線化、国道307号線形改良、都市計画道路松井大住線(府道八幡木津線)、三山木普賢寺線(府道生駒井手線)整備などの国、府等関係機関への要望及び協議並びに市北部地域の交通混雑の解消に向けた新たな道路ネットワーク整備の検討			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	建設政策推進室		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	1	
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	道路の整備促進	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・要望活動の実施 ・協議の実施			○要望活動（総会を除く） ・京都府知事要望11/1 ・R307京都府知事要望7/8 ※近畿地整要望、中央要望は役員対応 ・近畿国道協議会 東京要望 ※台風に伴い中止 ・道路四団体 東京要望11/26 ・全国高速道路建設協議会 東京要望 1回目5/15、2回目7/3 ・京都府下新名神高速道路沿線自治体連絡会 NEXCO要望1/20 ○協議 ・山北土木と随時実施（国道307号改良工事、山手幹線南進残工事） ・京都国道事務所（道路ネットワーク勉強会） ○促進 ・府・松井大住線予備設計				
	R7	・要望活動の実施 ・協議の実施							
	R8	・要望活動の実施 ・協議の実施							
	R9	・要望活動の実施 ・協議の実施							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	01	01	002			
		一般会計	土木費	土木管理費	土木総務費	土木一般事務費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
	国庫支出金			府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源	
	R6	179	139						139
	R7	200							200
	R8	200							200
	R9	200							200

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	144	事務事業名	幹線道路整備促進事業
------	------	-----	-------	------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費
事業の効率性	R6	1,449	139	1,310	0.25	5,240
	R7	0	0	0		
	R8	0	0	0		

事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
関係機関への要望活動の実施	—	目標	実施	3	3	3	3	京都府知事要望、国道307号促進協要望（府）、道路四団体要望（東京）、府高速協要望（東京2回）、新名神沿線連絡会（NEXCO）の実施を目指す。
		実績	実施	6				
		達成率	100.0%	200.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						

1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由					
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	引き続き広域幹線道路の整備を促進するため。					
	R7							
	R8							
	R9							

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	145	事務事業名	幹線道路整備事業
事業概要	都市計画道路大住草内線での測量設計や用地買収など、幹線道路網の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	都市整備課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	1	○
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	道路の整備促進	Ⅲ-5

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 （目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・大住草内線（測量業務）			・大住草内線（測量業務）→R7繰越				
	R7	・大住草内線（予備設計等）							
	R8	・大住草内線（予備設計・地質調査）							
	R9	・大住草内線（測量業務・詳細設計）							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	02	03	001			
		一般会計	土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路整備事業費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	61,600	0						0
	R7	94,600							94,600
	R8	167,000							167,000
	R9	138,000							138,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	145	事務事業名	幹線道路整備事業
------	------	-----	-------	----------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	4,454	0	4,454	0.85	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
事業費進捗率	%	目標	9	0.77	0.29	R8入力	R9入力	大住草内線整備の進捗について、事業予算ベースで設定。総事業費は進捗が進むことにより変動する可能性があるため、目標値はその変動を踏まえ、毎年度調査時に入力する。
		実績	7.2	0				
		達成率	80.0%	0.0%	0.0%	—	—	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	C 目標を達成していない (達成率80%未満)	測量業務について、翌年度繰越したため実績値を示すことが困難な状態にあるが、進捗は概ね目標どおり。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持 (コストを同程度に維持する)	引き続き、大住草内線の現地測量業務等に着手するため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	146	事務事業名	道路改良事業
事業概要	集落間や主要道路との接続道路の整備			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	都市整備課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	1	
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	道路の整備促進	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 （目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・東興戸線（工事） ・杉ノ森大住線（委託）			・東興戸線 道路改良工事実施 ・杉ノ森大住線 測量設計業務実施				
	R7	・東興戸線（工事） ・山手幹線（工事）							
	R8	・東興戸線（工事） ・山手幹線（工事）							
	R9	・R8調査時に入力							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	02	03	001			
		一般会計	土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路整備事業費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	94,182	61,582	24,233					37,349
	R7	148,100		33,489		73,000			41,611
	R8	0							0
	R9	0							0

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	146	事務事業名	道路改良事業
------	------	-----	-------	--------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B		決算額A		人件費B		投入職員数		平均人件費	
事業の効率性	R6	69,442		61,582		7,860		1.50		5,240	
	R7	0		0		0					
	R8	0		0		0					
事業の成果											
指標		単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方		
東興戸線に係る施工延長		m	目標		400	600	760	—	R8年度までに、東興戸線の整備完了を目指す。 L=760m		
			実績		400						
			達成率		100.0%	0.0%	0.0%	—			
杉ノ森大住線に係る施工延長		m	目標	100	0	—	—	—	R8年度までに、杉ノ森大住線の整備完了を目指す。 L=200m		
			実績	100	0						
			達成率	100.0%	100.0%	—	—	—			
山手幹線に係る施工延長		m	目標			219	438	600	R9年度までに、山手幹線の整備完了を目指す。 L=600m		
			実績								
			達成率			0.0%	0.0%	0.0%			
1次評価	達成度			備考							
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)									
	R7										
	R8										
	R9										

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充 (コストを増加させる)	従来の道路改良事業に加えて、山手幹線の4車線化工事が令和7年度より実施されるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	147	事務事業名	舗装維持修繕事業
事業概要	舗装修繕計画に基づき、計画的かつ効率的な舗装修繕工事により道路利用者の安全で快適な通行を確保、道路維持管理費を節減			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	施設管理課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	1	
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	道路の整備促進	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・舗装修繕工事			・舗装修繕工事 市道山手幹線 市道薪新田辺線 市道新田辺駅前線				
	R7	・舗装修繕工事 市道新田辺東2号線 市道池ノ端大住ヶ丘線 市道山手幹線 市道山手幹線自転車歩行者道							
	R8	・舗装修繕工事							
	R9	・舗装修繕工事							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目		大事業		
		01	08	02	03		001		
		一般会計	土木費	道路橋梁費	道路新設改良費		道路整備事業費		
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	42,000	40,132			36,000			4,132
	R7	61,000				54,900			6,100
	R8	61,000				54,900			6,100
	R9	61,000				54,900			6,100

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	147	事務事業名	舗装維持修繕事業
------	------	-----	-------	----------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	44,848	40,132	4,716	0.90	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
舗装修繕路線数	線	目標	5	2	4	4	4	道路舗装修繕計画等に基づき、舗装修繕を実施する
		実績	6	3				
		達成率	120.0%	150.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2 次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充 (コストを増加させる)	財政事情により例年予算額を査定減されている事業であるが、地元要望等に基づく舗装修繕すべき箇所が多数残っているため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	148	事務事業名	地域公共交通計画策定事業
事業概要	まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成。 地域公共交通計画の策定、計画に基づく進捗管理			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	計画交通課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	2	○
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	持続可能な地域公共交通ネットワークの形成	Ⅲ-5

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・協議会の開催 ・部会の開催 ・計画策定に向けたデータ分析及び施策の検討			・地域公共交通活性化協議会の開催 ・公共交通事業者に対する各種支援策の実施 ・路線バス負担金の拠出 ・バス停上屋新設工事（畠バス停（南行き））の実施に伴うバス待ち環境の改善				
	R7	・協議会の開催 ・部会の開催 ・計画策定							
	R8	・協議会の開催 ・部会の開催 ・計画に基づく進捗管理							
	R9	・協議会の開催 ・部会の開催 ・計画に基づく進捗管理							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	02	01	13	002			
		一般会計	総務費	総務管理費	交通安全対策費	公共交通対策費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	88,629	84,754	23,586					61,168
	R7	94,461						1,832	92,629
	R8	94,461						1,832	92,629
	R9	94,461						1,832	92,629

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	148	事務事業名	地域公共交通計画策定事業
------	------	-----	-------	--------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	90,518	84,754	5,764	1.10	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
地域公共交通計画策定	－	目標	策定	策定	策定			地域公共交通に関する市民ニーズ等のデータ収集及び分析を行い、地域公共交通計画を策定する。
		実績	策定	策定				
		達成率	100.0%	100.0%	－			
地域公共交通計画の事業進捗率（R8以降）	%	目標	－	－	－			地域公共交通計画に定められた施策の進捗状況を管理する。
		実績	－	－				
		達成率	100.0%	100.0%	－			
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している（達成率100%以上）						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2 次 評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充（コストを増加させる）	市民生活に不可欠な地域の路線を確保することを目的として、運行負担金の拠出による路線バスの維持に限らず、将来を見据えた代替モードを検討していく必要があるため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	150	事務事業名	バリアフリー化推進事業
事業概要	高齢者や障がいのある人などすべての人に安全・安心な歩行空間を確保するため、段差の解消や視覚障がい者誘導用ブロックなどの整備を推進			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	都市整備課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	2	3	
	活力にみちた便利で快適なまち	道路・公共交通	バリアフリー化の推進	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路外を含め、整備すべき箇所の洗い出しを実施			・バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路外を含め、整備すべき箇所の洗い出しを実施				
	R7	・松井山手駅周辺の交差点改良詳細設計を実施							
	R8	・松井山手駅周辺道路の改良工事							
	R9	・松井山手駅周辺道路の改良工事							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	02	03	001			
		一般会計	土木費	道路橋梁費	道路新設改良費	道路整備事業費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	0	0						0
	R7	10,000		3,300					6,700
	R8	12,500							12,500
	R9	12,500							12,500

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	150	事務事業名	バリアフリー化推進事業
------	------	-----	-------	-------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	3,406	0	3,406	0.65	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
整備を要する箇所の洗い出し	－	目標	－	実施	実施	実施	実施	毎年洗い出しを実施することにより、早急な対応が可能となる。 具体的な整備箇所が決まり、事業化した場合、事業目標にその箇所を記載する。
		実績	－	実施				
		達成率	100.0%	100.0%	－	－	－	
松井山手周辺道路に係る事業費進捗率	%	目標			17	38	58	松井山手周辺道路整備の進捗について、事業予算ベースで設定。 事業期間（R7～R10） 当該事業は面整備のため、整備数量で把握することが困難なため事業費を指標とする。
		実績						
		達成率			0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している （達成率100%以上）						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充（コストを増加させる）	令和7年度よりバリアフリー事業として、松井山手周辺道路の整備事業に着手したため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	153	事務事業名	空家等対策事業
事業概要	住宅のライフサイクルに応じた対策(空家に関する相談会、除却・改修補助など)の実施。若者(大学生など)と高齢者が同居し交流するソリデール事業の実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	開発指導課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	3	1	〇
	活力にみちた便利で快適なまち	都市環境	住宅環境の整備	II-6

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・空家に関する相談会の開催 ・ソリデール事業継続（業者委託） ・ソリデール事業補助（家賃、改修費） ・ソリデールに関する相談会の開催			・J T Iマイホーム借上げ制度説明会を開催した。（9/28） ・空家に関する相談会を開催した。（7/29、1/20） ・ソリデールに関するフォーラムを開催した。（7/20） ・ソリデール事業補助実績なし。（家賃補助、改修費補助） ・ソリデールに関する相談会を開催した。（7/20、9/26、11/28）				
	R7	・空家に関する相談会の開催 ・ソリデール事業継続（業者委託） ・ソリデール事業補助（家賃、改修費） ・ソリデールに関する相談会の開催							
	R8	・空家に関する相談会の開催 ・ソリデール事業継続（業者委託） ・ソリデール事業補助（家賃、改修費） ・ソリデールに関する相談会の開催							
	R9	・空家に関する相談会の開催 ・ソリデール事業継続（業者委託） ・ソリデール事業補助（家賃、改修費） ・ソリデールに関する相談会の開催							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	05	01	003			
		一般会計	土木費	住宅費	住宅管理費	民間住宅対策費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	2,182	1,122	561					561
	R7	2,573		666					1,907
	R8	2,573		666					1,907
	R9	2,573		666					1,907

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	153	事務事業名	空家等対策事業
------	------	-----	-------	---------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	4,790	1,122	3,668	0.70	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
空家に関する相談会の開催	回	目標	2	2	2	2	2	過去の実績と同水準の実施を目指す
		実績	3	2				
		達成率	150.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
ソリデールに関する相談会の開催	回	目標	1	3	3	3	3	過去の実績と同水準の実施を目指す
		実績	0	3				
		達成率	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	C. 縮小 (コストを減少させる)	ソリデール事業について。周知に努めているところであるが、現在全ての同居が解消され、今のところマッチング予定の見込みもないため。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	154	事務事業名	市営住宅長寿命化改修等事業
事業概要	市営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅の長寿命化などの整備事業を実施			
担当 (部・課・係・副担当)	建設部	開発指導課		
総合計画 体系	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	3	2	
	活力にみちた便利で快適なまち	都市環境	市営住宅の維持管理	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容（目標・実績等）		事業目標			事業実績				
	R6	・長寿命化改修等工事の実施（興戸団地第3期）			○市営住宅の長寿命化等 ・興戸団地第3期の長寿命化改修等工事を行った。				
	R7	・予定なし							
	R8	・予定なし							
	R9	・予定なし							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		01	08	05	02	001			
		一般会計	土木費	住宅費	住宅建設費	市営住宅建設費			
		予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）					
				国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
	R6	126,050	121,602	46,152		75,300			150
	R7	0							0
	R8	0							0
	R9	0							0

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	154	事務事業名	市営住宅長寿命化改修等事業
------	------	-----	-------	---------------

2. 事業の評価 <Check>

		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	126,318	121,602	4,716	0.90	5,240		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
市営住宅長寿命化改善率	%	目標	84	92	-	-	-	市営住宅長寿命化計画に基づいて、改修を進める（全戸数231戸のうち工事が完了した住戸の割合）
		実績	84	92				
		達成率	100.0%	100.0%	—	—	—	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A. 目標を達成している（達成率100%以上）						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	F. 完了（コストをゼロとする）	直近で予定している大規模な長寿命化改修は完了し、今後は小規模な福祉対応工事に移行するため。
	R7		
	R8		
	R9		